

SPRAWOZDANIE ZE STANU REALIZACJI INWESTYCJI MAJĄTKOWYCH W ROKU 2021

Opracowanie:

Referat Gospodarki i Planowania Przestrzennego

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1038P – ul. Złotowska w m. Łobżenica

Zadanie inwestycyjne realizowanego przez Powiat Piłski w zakresie budowy chodnika przy ulicy Złotowskiej. Na realizację przedmiotowej inwestycji przekazano dotację w wysokości 111 408,28 zł, stanowiącej 50% wartości inwestycji. Zadanie zrealizowane i rozliczone.

2. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb Liszkowo”

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 113 500 zł. Dnia 09 lipca 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej. Dnia 12.07.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4 850,00 zł z terminem wykonania do 31.08.2021 r. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 15.11.2021 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z P.P.H.U. „ HURT -TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38 A, 89-410 Więcbork. Wartość umowy to 203.799,35 zł. Roboty odebrano w dniu 30.11.2021 r. Zadanie nadzorowano przez firmę INWESTDROG Ireneusz Stawiszyński, ul. Jarzębinowa 11, 77-400 Złotów za kwotę 2 500,00 zł.

3. „Budowa (przebudowa) dróg dojazdowych do gruntów rolnych o szer. 4 m, oznaczonych w ewidencji gruntów jako obręb: Trzeboń, Chlebno, Luchowo”

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 111 375,00 zł. Dnia 12 maja 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowej. Dnia 15.04.2021 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 4 500,00 zł z terminem wykonania do 04.06.2021 r. W wyniku opóźnień wynikających ze strony wykonawcy, Gmina Łobżenica naliczyła kary umowne. W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 15.11.2021 podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych z P.P.H.U. „ HURT -TRANS, KAWIKO” Władysław Szyling, Zabartowo 38 A, 89-410 Więcbork. Wartość umowy to 236.297,82 zł. Roboty odebrano w dniu 30.11.2021 r. Zadanie nadzorowano przez firmę INWESTDROG Ireneusz Stawiszyński, ul. Jarzębinowa 11, 77-400 Złotów za kwotę 2 500,00 zł.

4. „Budowa i rozbudowa dróg gminnych w miejscowości Luchowo”

Gmina Łobżenica otrzymała ofertę na wykonanie dokumentacji. Z uwagi na zamiar zlecenia szerokiego zakresu opracowania obejmującego cały teren tzw. „Berlinek” zadanie zostanie

wprowadzone do WPF Gminy Łobżenica oraz zostaną zwiększone środki finansowe na cel, pozwalające podpisać umowę. W wyniku przeprowadzenia postępowania w formie zapytania ofertowego w dnia 10.12.2021 r. podpisano umowę z firmą DM-PROJ Mariusz Majewski Ostrowite 172, 87-522 Ostrowite za kwotę 152 274,00 zł. Termin wykonania kompleksowej dokumentacji to 29.10.2022 r.

5. „Budowa parkingu przy ulicy Adama Mickiewicza w Łobżenicy”

Przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego dot. wyboru wykonawcy na realizację zadania. Ustalonym kryterium wyboru wykonawcy była cena.

W prowadzonym postępowaniu wpłynęły dwie oferty, tj. oferta P.P.U.H. „Hurt-Trans, Kawiko” Władysław Szyling Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork za kwotę 79 625,29 zł oraz oferta Feed-tel. sp. z o.o. ul. 22 Stycznia 40, 89-300 Wyrzysk za kwotę 391 842,00 zł.

W wyniku dokonanego wyboru podpisano umowę z wykonawcą robót P.P.U.H. „Hurt-Trans, Kawiko” Władysław Szyling Zabartowo 38A, 89-410 Więcbork. Termin wykonania zadania to 05 października 2021 r. Prace wykonano terminowo. Inwestycja została odebrana w dniu 07.10.2021 r.

6. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na osiedle Leśne w miejscowości Łobżenica”

Zadanie realizowane na podstawie posiadanej dokumentacji projektowej z roku 2018.

21 maja 2021 r. zamieszczono na platformie zakupowej zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „BUDOWA ŚCIEŻKI PIESZO-ROWEROWEJ NA OSIEDLE LEŚNE W MIEJSCOWOŚCI ŁOBŻENICA”. – ETAP II

Najkorzystniejszą dla zapytania ofertowego uznano ofertę złożoną przez Zakład Usług Wielobranżowych „Zul-Bud” Leon Migawa, ul. Sportowa 17, 89-310 Łobżenica.

W dniu 18.06.2021 r. podpisano umowę na realizację zadania inwestycyjnego za kwotę brutto 99.410,67 zł. Inwestycja została odebrana w dniu 09.09.2021 r.

W toku trwających czynności odbiorowych stwierdzono nienależyte wykonanie przedmiotu umowy. W związku z powyższym, Gmina Łobżenica naliczyła Wykonawcy kary za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w wysokości 15% wynagrodzenia brutto umowy, tj. 14.911,60 zł. Inwestycja nadzorowana jest przez inspektora nadzoru inwestorskiego za kwotę 6 494,40 zł.

7. „Budowa zjazdu z DW 242 ul. Sportowa na działkę nr 622/1 w obrębie m. Łobżenica”

W wyniku braku jednomyślnej zgody właścicieli nieruchomości na wejście na grunt oraz powstałych roszczeń w stosunku do Gminy, na chwilę obecną realizacja inwestycji została wstrzymana.

8. „Przebudowa drogi gminnej nr 129040P w zakresie budowy chodnika wraz z oświetleniem drogowym”

Opracowywana jest dokumentacja projektowa dla zadania na podstawie zawartej umowy na kwotę 41 000,00 zł z terminem wykonania do 30.11.2021 r. W wyniku opóźnień niezależnych od Wykonawcy, podpisano aneks na wydłużenie terminu wykonania do 29.04.2022 r.

9. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno”

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie wraz z inwestycją pn. „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy” o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 1 000 000,00 zł. Gmina przygotowana jest dokumentacyjnie. Zadanie wymaga publikacji systemie Platforma Zakupowa w ramach przetargu nieograniczonego. Termin przeprowadzenia postępowania planuje się na II kwartał bieżącego roku.

10. „Przebudowa drogi w Łobżenicy wraz z utwardzeniem powierzchni gruntu na działkach zlokalizowanych w obrębie budynku OSP w Łobżenicy”

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zadanie uzyskało dofinansowanie wraz z inwestycją pn. „Przebudowa drogi na działce o nr geod. 10/71 w miejscowości Dębno” o łącznej kwocie dofinansowania wynoszącej 1 000 000,00 zł.

Starano się również o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. W ramach dofinansowania Gmina otrzymała kwotę 70% wartości całościowej inwestycji, nie więcej jednak niż 700 000,00 zł. Z uwagi na wartości poprzetargowe kwota ta uległa znacznemu obniżeniu.

W dniu 09.08.2021 r. zamieszczono na platformie zakupowej postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie zadania. Ofertę najkorzystniejszą złożył Zakład Usług Wielobranżowych „Zul Bud” Leon Migawa, ul. Sportowa 17, 89-310 Łobżenica za kwotę 947.000,00 zł. Okres realizacji powyższego zadania wynosi 360 dni od dnia podpisania umowy.

11. „Przebudowa dróg w miejscowości Luchowo - teren przy świetlicy wiejskiej”

Gmina Łobżenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosi 5 300,00 zł z terminem wykonania do 30.07.2021 r. W wyznaczonym terminie wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. Termin dalszej realizacji zadania uzależniony jest od posiadania stosownej dokumentacji. Gmina Łobżenica naliczyła wykonawcy kary umowne w maksymalnej wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto. Dokumentacja została dostarczona i odebrana. Termin udzielenie zamówienia planuje się na II kwartał rb.

12. „Przebudowa mostu zlokalizowanego na trasie drogi 129026P”

Dla przedmiotowego zadania gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – programu finansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 485 000,00 zł. Dnia 09 lipca 2021 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy finansowe.

W dniu 11.10.2021 r. podpisano umowę na realizację zamówienia z terminem wykonania do 15 grudnia 2021 r. z firmą Optem Sp. z o.o. ul. Grota-Roweckiego 12, 80-108 Gdańsk za kwotę 891.355,99 zł. Inwestycja nadzorowana przez firmą Provem, Eligiusz Michalak ul. Dębowa 2, 83-110 Gnieszewo za kwotę brutto 14.747,70 zł. Zadanie zakończone terminowo. Obecnie trwa procedura odbiorowa Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

13. „Przebudowa przepustu na drodze gminnej nr 129018P w miejscowości Dźwierszno Wielkie”

W imieniu inwestora Gminy Łobzenica zlecono pozyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Po jej uzyskaniu możliwa będzie dalsza realizacja inwestycji. Inwestycja przygotowana dokumentacyjnie. Z uwagi na brak środków finansowych dalsza realizacja zadania została wstrzymana.

14. „Przebudowa studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu drogi w miejscowości Łobzenica”

Gmina Łobzenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosiła 6 500,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie. Z uwagi na brak środków inwestycja została wstrzymana.

15. „Przebudowa studni melioracyjnych w obrębie skrzyżowania drogi nr 129056P Łobzenica-Kościeryn Mały”

Na podstawie zawartej umowy z dnia 08.04.2021 r. Gmina Łobzenica zleciła wykonanie zadania Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łobzenicy Sp. z o.o. Wartość zadania wyniosła 23 160,00 zł. Roboty odebrano w dniu 06.05.2021 r.

16. „Rewitalizacja placu Wolności w Łobzenicy”

Inwestycja przygotowana dokumentacyjnie w roku 2021. Wartość wykonania dokumentacji wyniosła 57 810,00 zł. Złożono wniosek o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i Programu Polski Ład. Otrzymano dofinansowanie - wstępna promesa opiewa na wartość 3.666.000,00 zł. Warunkiem otrzymania dofinansowania jest przystąpienie do realizacji rzeczowej inwestycji do końca drugiego kwartału 2022 roku. Inwestycja planowana do realizacji w trybie 12 miesięcy.

17. „Wykonanie bariery wzdłuż ciągu spacerowego na działce nr 595 w obrębie ewid. Łobzenica-miasto”

Gmina Łobzenica zleciła wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosi 3 000,00 zł z terminem wykonania do 30.07.2021 r. W wyznaczonym terminie wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy. Termin dalszej realizacji zadania uzależniony jest od posiadania stosownej dokumentacji. Gmina Łobzenica naliczyła wykonawcy kary umowne w maksymalnej

wysokości 30 % wynagrodzenia umownego brutto. Dokumentacja została dostarczona i odebrana. Termin udzielenie zamówienia planuje się na II kwartał rb.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

18. Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych- firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020.

Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła- RG.272.65.2020.

Termin wykonania zadania to 19.08.2022 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcie wykonano prace związane z termomodernizacją budynku- docieplenie przegród pionowych, poziomych, wykonano elewację, zmodernizowano źródła światła, zamontowano panele fotowoltaiczne, wykonano prace dodatkowe. Łącznie w roku 2021 wydatkowano 1 043 114,80 zł, w tym w ramach wydatków przyznana kwota dofinansowania wynosi 510 151,32 zł, wkład własny do projektu UE wynosi 405 698,70 zł, a środki własne poza projektem wyniosły 127 264,78 zł.

Łącznie, w ramach przyznanej kwoty dla wszystkich obiektów w ramach projektu otrzymano w roku 2021 refundacje w wysokości 452 350,93 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

19. Rozbudowa budynku ochotniczej straży pożarnej o pomieszczenia garażowe na działce nr 395/1 położonej w miejscowości Łobżenica (obręb 0001, jednostka ewidencyjna 301904_4).

Celem zrealizowania przedmiotowej inwestycji konieczne było zlecenie wykonania dokumentacji projektowej i uzyskanie stosowanych zezwoleń z punktu widzenia prawa budowlanego. Gmina uzyskała decyzję pozwolenia na budowę i przystąpiono do wykonania zadania. W ramach inwestycji powstał garaż na potrzeby nowo zakupionego samochodu pożarniczego dla OSP w Łobżenicy. Garaż

powstał przy budynku Remizy OSP. Zadanie wykonano, rozliczono. Uzyskano decyzję na użytkowanie obiektu z Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Pile. Łącznie na przedmiotową inwestycję wydatkowano środki w kwocie 120 574,16 zł – pochodzące wyłączenie z budżetu gminy Łobzenica.

20. Zabezpieczenie środków na zakup nowego samochodu gaśniczego (OSP Łobzenica)

Na realizację przedmiotowego zadania inwestycyjnego ostatecznie zabezpieczone środki w wysokości 400 000 zł, które na mocy porozumienia z OSP przekazano na rzecz zakupu nowego samochodu gaśniczego. Na realizację inwestycji pozyskano i przekazano również środki w wysokości 30 000 zł z Powiatu Pilskiego. Zadania zostało zrealizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łobzenicy.

21. Zakup używanego samochodu pożarniczego

Zadanie zrealizowano – zakupiono używany samochód pożarniczy na potrzeby OSP w Izdebkach. Łączne zaangażowanie środków z budżetu gminy wyniosło 7 603,20 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

22. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobzenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobzenicy, Przedszkola Publicznego w Łobzenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych- firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020.

Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła- RG.272.65.2020.

Termin wykonania zadania to 19.08.2022 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcia wykonano pierwsze prace związane z termomodernizacją budynku- wymianę okien, zmodernizowano źródła światła, wykonano prace dodatkowe. Łącznie w roku 2021 wydatkowano 539 231,88 zł, w tym w ramach wydatkowanej kwoty przyznanej dofinansowanie wynosi 491 033,06 zł, wkład własny do projektu UE wynosi 48 198,82 zł.

łącznie, w ramach przyznanej kwoty dla wszystkich obiektów w ramach projektu otrzymano w roku 2021 refundację w wysokości 452 350,93 zł.

23. Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Łobżenicy

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych- firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020.

Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła- RG.272.65.2020.

Termin wykonania zadania to 19.08.2022 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcie wykonano prace związane z termomodernizacją budynku- docieplenie przegród pionowych i poziomych, wykonanie elewacji, zmodernizowano źródła światła, montaż wentylacji, wykonano prace dodatkowe. łącznie w roku 2021 wydatkowano 1 712 528,03 zł, w tym w ramach wydatkowanej kwoty przyznane dofinansowanie wynosi 1 158 485,14 zł, wkład własny do projektu UE wynosi 554 042,89 zł.

łącznie, w ramach przyznanej kwoty dla wszystkich obiektów w ramach projektu otrzymano w roku 2021 refundację w wysokości 452 350,93 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

24. Termomodernizacja budynku Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy

Przedmiotowe zadanie stanowi jeden z elementów projektu pn. „Termomodernizacja budynków: Urzędu Miejskiego Gminy Łobżenica, Centrum Profilaktyki i Aktywności Społecznej w Łobżenicy, Przedszkola Publicznego w Łobżenicy i Szkoły Podstawowej w Dźwiersznie Małym” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 3- Energia, Działania 3.2 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym”, Poddziałanie 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Nr umowy: RPWP.03.02.01-30-0039/15-00 z dnia 18 listopada 2019 r.

Wykonawcę robót budowlanych jak i inspektora nadzoru wyłoniono po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym.

W dniu 08.12.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych- firmą NOVA TERM Sp. z o.o. sp.k., al. Powstańców Wielkopolskich 163a lok.6, 64-920 Piła – RG.272.64.2020.

Dnia 17.12.2020 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Spółdzielnią Obsługi Inwestycyjnej „DOMPIL” ul. Sikorskiego 3, 64-920 Piła- RG.272.65.2020.

Termin wykonania zadania to 19.08.2022 r.

W ramach realizacji przedsięwzięcie wykonano prace związane z termomodernizacją budynku- docieplenie przegród pionowych i poziomych, wykonanie elewacji, zmodernizowano źródła światła, montaż wentylacji, wykonano prace dodatkowe. Łącznie w roku 2021 wydatkowano 1 055 868,61 zł, w tym w ramach wydatkowanej kwoty przyznane dofinansowanie wynosi 335 982,78 zł, wkład własny do projektu UE wynosi 618 405,56 zł, a środki własne na zakres prac dodatkowych wynosi 101 480,27 zł.

Łącznie, w ramach przyznanej kwoty dla wszystkich obiektów w ramach projektu otrzymano w roku 2021 refundację w wysokości 452 350,93 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

25. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Liszkowie wraz z budową kolektora ścieków sanitarnych i przyłączy kanalizacyjnych w miejscowości Liszkowo i modernizacją sieci w miejscowości Witrogoszcz-Osada.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia konieczne było dokonanie zmiany w pozwoleniu na budowę. Niezbędne było przygotowanie nowej karty informacyjnej w ramach procedury uzyskania decyzji środowiskowej. Zlecono wykonanie opracowania. Uzyskano decyzję środowiskową, zmianę pozwolenia na budowę i pozwolenie na użytkowanie. Złożono wniosek końcowy rozliczający umowę o dofinansowanie. Na konieczne opracowania wydatkowano kwotę 10 000 zł.

26. Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków

W ramach przeprowadzonego naboru wniosków łącznie złożono 16 wniosków o dofinansowanie, 2 wnioski wycofano. W ramach posiadanych środków podpisano łącznie 8 umów. Ostatecznie udzielono dofinansowania dla 7 przydomowych oczyszczalni ścieków w łącznej kwocie 22 164 zł.

27. Dotacja do wymiany kotłów nieskosprawnych na nieskoemisyjne źródła ciepła

W ramach prowadzonego naboru wniosków złożono 29 wniosków, które zostały rozpatrzone pozytywnie. 6 Wnioskodawców wycofało wnioski. W ramach naboru można było pozyskać dofinansowanie w wysokości 50% poniesionych kosztów inwestycji, ale nie więcej niż 4 000,00 zł brutto. Podpisano 17 umów, jednakże wpłynęły 4 rezygnacje z realizacji postanowień umowy. Ostatecznie sfinansowano 13 nowych pieców na łączną kwotę 45 246,99 zł.

28. Dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych (przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury drogowej).

Dotacja została przyznana zgodnie z wnioskiem złożonym do projektu budżetu. Podpisano umowę o przyznaniu dotacji. Przekazano pierwszą i drugą transzę środków zgodnie z warunkami umowy dotacji. Rozliczono przekazaną dotację.

29. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ciągu pieszego w miejscowości Dźwierzno Wielkie oraz Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Liszkowo przy drodze 129063P

Gmina Łobżenica zleciła wykonanie firmie PPHU ELETECH Jacek Wawrzyniak ul. 22 Stycznia 9, 89 – 300 Wyrzysk wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość podpisanej umowy wynosiła 7.872,00 zł. Dokumentacja została wykonana i odebrana w terminie. Z uwagi na brak środków inwestycja została wstrzymana.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

30. Małe kino społecznościowe szansą na rozwój zasobów kulturalnych województwa wielkopolskiego

Realizacja inwestycji prowadzona przy dofinansowaniu unijnym. Nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony był w terminie od 30 czerwca do 28 września 2018 r. przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Wdrażania Programu Regionalnego. Gmina Łobżenica na mocy podpisanego porozumienia stała się Uczestnikiem/ Partnerem w Projekcie, dla którego wniosek o dofinansowanie złożyło Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski.

W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej Uchwałą nr 283/2019 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 31 stycznia 2019 roku, projekt złożony przez Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski znalazł się na 1 pozycji projektów ocenionych pozytywnie i rekomendowanych do dofinansowania.

Projekt Gminy Łobżenica zakładał adaptację jednego z pomieszczeń zlokalizowanych w Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej przy ul. Mickiewicza 20a na małe kino społecznościowe. Zakres prac wymagał dokonania zmiany sposobu użytkowania pomieszczenia szkolnego na miejsce usług dla mieszkańców zgodnie z warunkami określonymi przez Starostwo Powiatowe. Zlecono przygotowanie dokumentacji na potrzeby zmiany sposobu użytkowania i otrzymania pozwolenia na budowę. Gmina otrzymała stosowane pozwolenia na budowę.

W dniu 29.03.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych- firmą TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo- RG-IZP.272.3.2021.

W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Leszkiem Koniecznym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Leszek Konieczny, ul. Dworcowa 25, Kaczory- RG-IZP.272.6.2021.

Prace zostały wykonane. Wartość zaangażowanych środków w 2021 roku wyniosła 398 029,31 zł, z czego kwota 148 710 zł stanowi wartość dofinansowania, o którego zwrot ubiega się Gmina.

31. Przebudowa dachu budynku świetlicy wiejskiej w m. Kruszki

Dla przedmiotowego zadania, z uwagi na współwłasność z osobami prywatnymi budynku, w którym zlokalizowana jest świetlica wiejska, zlecono przygotowanie ekspertyzy technicznej. Wystąpiono do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o opinię w zakresie sposobu

przeprowadzenia robót dekarских na budynku. Otrzymano opinię co do możliwości wymiany dachówek, w części budynku, z wykorzystaniem zdemontowanych do uzupełnienia na pozostałej części obiektu. Stan krokwi koszowych na froncie budynku jest zagrażający bezpieczeństwu, stąd prace dekarские należy wykonać w trybie pilnym. Koszt przebudowy dachu na części obiektu gdzie zlokalizowana jest świetlica, wynosi 167 816,03 złotych brutto. Jest to wstępna wartość, opracowana na podstawie przewidywanego zakresu prac. Gmina nie posiada dokumentacji projektowej. Wartość wydatkowanych środków na stosowną ekspertyzę wynosi 3 700 zł.

32. Modernizacja wraz z doposażeniem edukacyjnego centrum przyrodniczo-ekologicznego w gminie Łobżenica.

Na realizację zadania złożono wnioski o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru na edukację ekologiczną w ramach WRPO 2014-2020 – gmina podpisała umowę o dofinansowanie ze środków unijnych z Samorządem Województwa Wielkopolskiego RPWP.04.05.04-30-0006/19-00 w dniu 18.08.2020. Kwota dofinansowania wynosi zgodnie z podpisaną umową 942 140,02 zł i stanowi nie więcej niż 85% wartości inwestycji, która obejmuje prace budowlane, adaptacyjne, zakup wyposażenia oraz przeprowadzenie działań edukacyjnych.

22.02.2021 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlanych- firmą TIVOLO Mieczysław Gniot & Romuald Zdrenka Sp. j. ul. Leśna 4, 77-424 Zakrzewo- RG-IZP.272.1.2021.

W dniu 05.07.2021 r. podpisano umowę z inspektorem nadzoru- Leszkiem Koniecznym prowadzącym działalność gospodarczą pn. Leszek Konieczny, ul. Dworcowa 25, Kaczory- RG-IZP.272.6.2021.

W terminie do końca października przeprowadzono prace budowlane. Zakres zrealizowano w pełni. Wartość zaangażowanych środków wyniosła 611 619,31 zł, z czego refundacja środków z UE o którą ubiega się gmina wynosi 424 951,74 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

33. Remont budynku sanitarno-szatniowego przy Stadionie im. Alojzego Graja w Łobżenicy – etap III

W 2021 roku w związku z zamiarem realizacji przedmiotowego zadania poniesiono koszt w wysokości 738 zł na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego. Na przedmiotowe zadania wystąpiono z wnioskiem o dofinansowanie – ostatecznie wniosek znalazł się na liście rezerwowej. Nie przystąpiono do rzeczowej realizacji zadania.